

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ฝ่ายงานวิเคราะห์และแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
โทร 0-4567-460

รายงานผลตามแผนดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ ปรารถนา - พื้นที่การเกษตรนายลำดวน ชันทอง ม. 12	143,000	✓				138,000	5,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมัย ชุ่มเย็น - บ้านนายเมา วุฒนา ม.10	198,000	✓				197,000	1,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไหม บัว รินทร์ - บ้านนายบรรเทง ยิ้มแย้ม ม.8	199,000	✓				197,000	1,500	

4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตร นายชัยเดช บุญหา -พื้นที่การเกษตรนายยรรยง กันหาบุตร ม. 2	199,000	✓				185,000	14,000	
---	--	---------	---	--	--	--	---------	--------	--

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณเบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินงาน
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	ดำเนินการเสร็จแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกหน้าวัดบ้านปละ - พื้นที่การเกษตรนางตุ้ย สุดหล้า ม.4	199,000	✓						
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคม ม.14 - บ้านสะพุง ม. 1	199,000	✓						
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ จากถนน (คสล.เดิม) -พื้นที่การเกษตรนายทวีศักดิ์ ศรีโคตร ม. 13	199,000	✓						
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 -บ้านปละ หมู่ที่ 4	199,000	✓						

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประม าณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดํา เนินการ	ยกเลิก ดําเนิน การ			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การเกษตรนายทอง จิตร มัน - พื้นที่การเกษตรนางสมคิด บัวงาม ม.3	170,000	✓				164,200	5,800	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองภัยแล้ง (ฝั่งทิศตะวันตก) จากถนนลาดยางทุ่งระวี หนองขาม - พื้นที่ การเกษตรนางดรุณี บริสุทธิ์ หมู่ที่ 6	160,000	✓				159,500	500	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่ การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทน์ - สามแยก ม. 11	70,000	✓				68,500	1,500	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ จาก ถนน(คสล.เดิม) - บ้านนายไสว นาคเสน หมู่ที่ 13	43,000	✓				42,700	300	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงา นที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทล - สามแยก ม. 11	35,000	✓				34,800	200	
15	โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายเลียบบคลอง ฝังตะวันออก(คลองภัยแล้ง)จากพื้นที่การเกษตร นางหนูพิน พลปลัด -คลองไส้ไก่ ม. 6	35,000	✓				34,800	200	
16	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 1	359,000	✓				340,000	19,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งานที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
17	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13	20,000	✓				19,900	100	
18	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอิฐ สีแดง- รพ.สต.สะพุง ม.11	199,000	✓				198,000	1,000	
19	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญยัง แก้วเมือง - หน้าศพด.วัดบ้านจอก	58,000	✓				55,000	3,000	
20	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล..สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 2	199,000	✓				195,000	4,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมา ณเบิกจ่าย จริง	งบประม าณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
21	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนางหนูสิทธิ์ คันศร ม.3	29,000	✓				27,500	1,500	
22	โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนางไซ จิตร มั่น - บ้านนางทองใบ ชื่นจันทร์ ม. 5	199,000	✓				196,500	2,500	
23	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไฉน พลปลัด – คลองระวี หมู่ที่ 1	134,500	✓				134,500	500	
24	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชู พละขันธุ์ หมู่ที่ 1 - บ้านโพทอง หมู่ที่ 9	263,000	✓				262,000	1,000	
25	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง (ด้านทิศตะวันออก) สายเลียบคลองระวี ม.11จากสะพาน-เขตเทศบาลศรีรัตนะ	69,000	✓				68,000	1,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
26	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากบ้านนาง จุฑารัตน์ สอทอง - พื้นที่การเกษตรนางมาลาศรี มุลกะกุล หมู่ที่ 5	33,000	✓				27,055	5,945	
27	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากพื้นที่การเกษตร นายประดิษฐ์ รजनัย - พื้นที่การเกษตรนายนพดล บุญหา หมู่ที่ 13	50,000	✓				49,500	500	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก จากบ้านนายใจ คำมา - พื้นที่การเกษตรนายสน สิงห์ทอง หมู่ที่ 11	80,000	✓				66,112	13,888	
29	โครงการจัดซื้อกระจกโค้งอบต.สะพุง ประจำปี 2568	274,400	✓				274,400	0.00	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมา ณเบิกจ่าย	ยอดคง เหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑	โครงการส่งเสริมสตรีและพัฒนาสตรีตำบลสะพุง	100,000	✓			50,000	30,000	
๒	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในตำบลสะพุง	30,000	✓			29,080	920	
๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000	✓			21,750	18,250	
๔	โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง	25,000	✓			25,000	0.00	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร	
๑	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,000	38,740	✓			
๒	สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน	280,000	280,000	✓			0.00
๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000		✓			

1.4 แผนงานการศึกษา

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	
๑	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้งไฟ)	370,000	370,000	✓			
๒	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทูเรียน ภูเขาไฟและของดีศรีรัตน	80,000	80,000	✓			
๓	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทาง พระพุทธศาสนา(ทำบุญขึ้นปีใหม่)	30,000	30,000	✓			
๔	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	200,000	200,000	✓			
๕	โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ำ	10,000	10,000	✓			

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
๖	โครงการส่งเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ	30,000	✓			30,000	0.00	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	170,748	✓			170,748	0.00	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43,152	✓			20,416	22,736	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	30,225	✓			14,300	15,925	
๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)	18,600	✓			8,800	9,800	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	26,970	✓			12,760	14,210	
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	820,480	✓			786,816	33,664	
13	โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อการ ประเมินผล และสร้างสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Excal , Power point , Photo shop	10,000	✓			10,000	0.00	
14	โครงการอบรมประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล	10,000	✓			10,000	0.00	

15	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ	15,000	✓			15,000	0.00	
----	---	--------	---	--	--	--------	------	--

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
16	ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ศพด.วัดบ้านจอม.2	199,000	✓			198,000	1,000	
17	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดบ้านทุ่งสว่าง	163,000	✓			162,000	1,000	
18	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) หรือ สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น	1,812,800	✓			1,784,200	28,600	

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัดฯ)	15,000		✓			
๒	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป (สำนัก ปลัดฯ)	30,000		✓			
๓	โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง	25,000		✓			

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัดฯ)	15,000		✓			
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (จุดบริการประชาชน)	20,000		✓			

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัดฯ)	15,000		✓			

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	322,700	322,700	300	✓			
2	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรี รัตนะ	40,000	40,000	0.00	✓			
3	อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ	40,000	40,000	0.00	✓			
4	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	50,000	0.00	✓			

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จ แล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	5,000	5,000	0.00	✓			
6	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	10,000	400	9,600	✓			
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด)	70,000	60,910	9,090	✓			

