

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567



ฝ่ายงานวิเคราะห์และแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
โทร 0-4567-460

รายงานผลตามแผนดำเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566-กันยายน 2567)

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ ปรารถนา - พื้นที่การเกษตรนายลำดวน ชันทอง ม. 12 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 64.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตาราง เมตร ไม่มีลูกรังไหลทาง	143,000	✓				138,000	5,000	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมัย ชุ่มเย็น - บ้าน นายเภา วุฒนา ม.10 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหลทาง	198,000	✓				197,000	1,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางใหม่ บัวรินทร์ - บ้าน นายบรรเท็ง ยิ้มแย้ม ม.8 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตาราง เมตร ลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร	199,000	✓				197,000	1,500	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตร นายชัยเดช บุญหา -พื้นที่การเกษตรนายยรรยง กันหาบุตร ม. 2 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตร.ม.	199,000	✓				185,000	14,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่าย จริง	งบประม าน คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกหน้าวัดบ้านปละ - พื้นที่ การเกษตรนางต้อย สุดหล้า ม.4. - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 309.00 ตร.ม. ไม่มีลูกรัง ไหล่ทาง	199,000	✓						
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคม ม.14 - บ้านสะพุง ม. 1 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทาง	199,000	✓						
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ จากถนน ( คสล.เดิม) - พื้นที่การเกษตรนายทวีศักดิ์ ศรีโคตร ม. 13 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตร.ม. ไม่มีลูกรัง ไหล่ทาง	199,000	✓						
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดบ้านสะพุงหมู่ที่ 1 -บ้านปละ หมู่ที่ 4 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตร.ม. ไม่มีลูกรัง ไหล่ทาง	199,000	✓						

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมา ณเบิกจ่าย จริง	งบประม ณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ด่า เนินการ	ยกเลิก ด่า เนิน การ			
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การเกษตรนายทอง จิตรมัน - พื้นที่ การเกษตรนางสมคิด บัวงาม ม.3 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 266.00 ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหลทาง	170,000	✓				164,200	5,800	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองภัยแล้ง(ฝั่งทิศตะวันตก) จากถนนลาดยางทุ่งระวี หนองขาม – พื้นที่การเกษตรนางจรูณี บริสุทธิ์ หมู่ ที่ 6 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร	160,000	✓				159,500	500	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทม - สยามแยก ม. 11 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	70,000	✓				68,500	1,500	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ จากถนน(คสล.เดิม) - บ้านนายไสว นาคเสน หมู่ที่ 13 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 2 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร	43,000	✓				42,700	300	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมา ณคงเหลือ	หน่วยงา นที่ ดำเนินง าน
			ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำ เนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่การเกษตรนางราตรี กิ่งจันมล - สามแยก ม. 11 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหลทาง	35,000	✓				34,800	200	
15	โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายเลียบบคลอง ผึ่ง ตะวันออก(คลองกัย แล้ง)จากพื้นที่การเกษตร นางหนูพิน พลปลัด - คลองไส้ไก่ ม. 6 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน โดยทำการขึ้นรูปคันทางถนนดินตัดใหม่ผิว จราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 426.00 เมตร สูง 0.60 เมตร หรือมีปริมาณดิน - ขุดตัดไม่น้อยกว่า 533.00 ลูกบาศก์เมตร และท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทางๆ ละ 5 ท่อนพร้อม ปรับเกลี่ยเรียบ	35,000	✓				34,800	200	
16	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวร์ส) หมู่ที่ 1 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน ขนาด 2 ช่อง x 1.80 เมตร x1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ทำมุม 15 องศากับแนวตั้งฉากแนวทาง รายละเอียด ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงกำหนด	359,000	✓				340,000	19,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประ มาณ คงเหลือ	หน่วย งานที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
17	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 10 จุด	20,000	✓				19,900	100	
18	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอิฐ สีแดง-รพ.สต.สะพุง ม.11 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305.00 ตารางเมตร ลูกครึ่งโหลทางข้างละ 0.20 เมตร	199,000	✓				198,000	1,000	
19	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญยัง แก้วเมือง - หน้าศพ.วัดบ้านจอก - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90.00 ตารางเมตร ลูกครึ่งโหลทางข้างละ 0.20 เมตร	58,000	✓				55,000	3,000	
20	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 2 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร ไม่มีลูกครึ่งโหลทาง	199,000	✓				195,000	4,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมา ณเบิกจ่าย จริง	งบประม ณ คงเหลือ	หน่วยงาน ที่ ดำเนินงาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
21	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนางหนูสิทธิ์ คันคร ม.3 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 45.00 ตารางเมตร ไม่มี ลูกรังไหลทาง	29,000	✓				27,500	1,500	
22	โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนางไข จิตร มั่น - บ้านนางทองใบ ชื่นจันทร์ ม. 5 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	199,000	✓				196,500	2,500	
23	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไฉน พล ปลัด - คลองระวี หมู่ที่ 1 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	134,500	✓				134,500	500	
24	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชู พละจันทร์ หมู่ที่ 1 - บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	263,000	✓				262,000	1,000	
25	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง (ด้านทิศตะวันออก) สาย เลียบบคลองระวี ม.11จากสะพาน-เขตเทศบาลศรีรัตนะ - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 405.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	69,000	✓				68,000	1,000	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย งานที่ ดำเนิน งาน
			ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ดำเนิน การเสร็จ แล้ว	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนิน การ			
26	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากบ้านนางจุฑารัตน์ สอพง - พื้นที่ การเกษตรนา มาลาศรี มุละกะกุล หมู่ที่ 5 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	33,000	✓				27,055	5,945	
27	โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากพื้นที่การเกษตรนาย ประดิษฐ์ รจนัย - พื้นที่การเกษตรนายนพดล บุญหา หมู่ที่ 13 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร	50,000	✓				49,500	500	
28	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก จากบ้านนายใจ คำ มา - พื้นที่การเกษตรนายสน สิงห์ทอง หมู่ที่ 11 - ตัวชี้วัด จำนวน 1 สาย - เป้าหมาย ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	80,000	✓				66,112	13,888	
29	โครงการจัดซื้อกระจกโค้งอบต.สะพุง ประจำปี 2567 - ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลสะพุง - เป้าหมาย จำนวน 10 จุด	274,400	✓				274,400	0.00	



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ เบิกจ่าย	ยอดคง เหลือ	หมายเหตุ
			ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง การ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ			
1	โครงการส่งเสริมสตรีและพัฒนาสตรีตำบลสะพุง - ระหว่าง 2-3 กันยายน 2567 - ตัวชี้วัด สตรีตำบลสะพุง มีคุณภาพที่ดีขึ้น - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	100,000	✓			50,000	30,000	
2	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในตำบลสะพุง ระหว่าง 29-30 สิงหาคม 2567 - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	30,000	✓			29,080	920	
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 4-5 กันยายน 2567 - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี ศาลาประชาคมบ้านจะกอง	30,000	✓			21,750	18,250	
4	โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	25,000	✓			25,000	0.00	

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่าง วันที่ 30 เมษายน -3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 สถานที่ หมู่ที่ 1-14 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ - แมว 356 ตัว สุนัข จำนวน 644 ตัว รวม 1,000 ตัว	40,000	38,740	✓			

1.4 แผนงานการศึกษา

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่างการ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	
1	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้งไฟ) วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2566 ณ สนามกีฬาวัดบ้านสะพุง - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	370,000	370,000	✓			
2	โครงการเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงมิถุนายน 2567 - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี  ณ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	80,000	80,000	✓			
3	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา(ทำบุญ ขึ้นปีใหม่ใหม่) - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี วันที่ 27 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	30,000	30,000	✓			
4	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี  วันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	200,000	200,000	✓			

5	โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ำ - ตัวชี้วัด ประชาชนร่วมโครงการ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ - เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 1/ปี	10,000	10,000	✓			
6	โครงการอบรมประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดการบริหารส่วนตำบล - ตัวชี้วัด จำนวน 16 ราย มีคุณภาพครูและพนักงานครู เป้าหมาย จำนวน 3 ศูนย์ ณ ศพต.วัดบ้านจอก	10,000.00	4,000.00	✓			
7	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ -ณ โรงเรียนบ้านสะพุง -วันนี้ (9 มกราคม 2568) เวลา 09.30 น. - ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนร่วมโครงการ เป้าหมาย โรงเรียนบ้านสะพุง	15,000	15,000	✓			

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักปลัดฯ) วันที่ 13 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชนร่วมโครงการ - เป้าหมาย นักเรียน โรงเรียนบ้านสะพุง	15,000	15,000	✓			
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป (สำนักปลัดฯ)	30,000	30,000	✓			
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาชีวิต “ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2567 -วันที่ 16 กันยายน 2567 เวลา 09.30 น. - ตัวชี้วัด ผู้สูงอายุตำบลสะพุง -เป้าหมาย 12 ครั้ง/ ปี - ณ วัดบ้านสะพุง	25,000	25,000	✓			

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (จุดบริการประชาชน) วันที่ 27 ธันวาคม 2567 -4 มกราคม 2568 วันที่ 27 เมษายน 2568 - ตัวชี้วัด ประชาชนในตำบลสะพุง -เป้าหมาย 2 ครั้ง/ ปี ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	20,000	20,000	✓					

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขององค์กร บริหารส่วนตำบลสะพุง ระหว่าง 10-12 ก.ค. 2567 - ตัวชี้วัด ผู้บริหาร,พนักงานจ้าง,พนักงานส่วนตำบล -เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี ณ จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด	322,700	322,700	300	✓			
2	อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีรัตนะ - ตัวชี้วัด ผู้บริหาร,พนักงานจ้าง,พนักงานส่วนตำบล -เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี	40,000	40,000	0.00	✓			
3	อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ - ตัวชี้วัด ผู้บริหาร,พนักงานจ้าง,พนักงานส่วนตำบล -เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี	40,000	40,000	0.00	✓			
4	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - ตัวชี้วัด เยาวชน -เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี	50,000	50,000	0.00	✓			

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง การดำ เนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ - ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชน - เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี	5,000	5,000	0.00	✓			
6	อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ - ตัวชี้วัด เด็กและเยาวชน - เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี	10,000	400	9,600	✓			
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด) - ตัวชี้วัด ผู้ที่ประสบภัยในตำบลสะพุง - เป้าหมาย 1 ครั้ง/ ปี	70,000	60,910	9,090	✓			