

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ฝ่ายงานวิเคราะห์และแผน  
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง  
อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ  
โทร 0-4567-460



รายงานผลตามแผนดำเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565-กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                            |                         |                         | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>จริง | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่<br>ดำเนินงาน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                |                                 | ดำเนิน<br>การเสร็จ<br>แล้ว | ดำเนิน<br>การเสร็จ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำ<br>เนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนิน<br>การ |                              |                     |                              |
| 1     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ<br>ปรารถนา - พื้นที่การเกษตรนายลำดวน ชันทอง ม. 12 | 143,000                         | ✓                          |                            |                         |                         | 138,000                      | 5,000               |                              |
| 2     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางสมัย ชุ่มเย็น<br>- บ้านนายเมา วุฒนา ม.10                     | 198,000                         | ✓                          |                            |                         |                         | 197,000                      | 1,000               |                              |
| 3     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไหม บัว<br>รินทร์ - บ้านนายบรรเทง ยัมรัมย์ ม.8               | 199,000                         | ✓                          |                            |                         |                         | 197,000                      | 1,500               |                              |

|   |                                                                                                    |         |   |  |  |  |         |        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--|---------|--------|--|
| 4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากพื้นที่การเกษตร นายชัยเดช บุญหา -พื้นที่การเกษตรนายยรรยง กันหาบุตร ม. 2 | 199,000 | ✓ |  |  |  | 185,000 | 14,000 |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--|--|--|---------|--------|--|

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                   | งบประมาณที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                    |                 |                 | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | งบประมาณคงเหลือ | หน่วยงานที่ดำเนินงาน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|       |                                                                                                   |                             | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ยังไม่ดำเนินการ | ยกเลิกดำเนินการ |                      |                 |                      |
| 5     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกหน้าวัดบ้านปละ - พื้นที่การเกษตรนางตุ้ย สุดหล้า ม.4                 | 199,000                     | ✓                  |                    |                 |                 |                      |                 |                      |
| 6     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคม ม.14 - บ้านสะพุง ม. 1                                      | 199,000                     | ✓                  |                    |                 |                 |                      |                 |                      |
| 7     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ จากถนน ( คสล.เดิม) -พื้นที่การเกษตรนายทวีศักดิ์ ศรีโคตร ม. 13 | 199,000                     | ✓                  |                    |                 |                 |                      |                 |                      |
| 8     | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังวัดบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 -บ้านปละ หมู่ที่ 4                             | 199,000                     | ✓                  |                    |                 |                 |                      |                 |                      |

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                                |                          |                          | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>จริง | งบประม<br>าณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่<br>ดำเนินงาน |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                                         |                                 | ดำเนิน<br>การเสร็จ<br>แล้ว | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดํา<br>เนินการ | ยกเลิก<br>ดําเนิน<br>การ |                              |                         |                              |
| 10    | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากพื้นที่การเกษตรนายทอง จิตร<br>มัน - พื้นที่การเกษตรนางสมคิด บัวงาม ม.3                                                        | 170,000                         | ✓                          |                                |                          |                          | 164,200                      | 5,800                   |                              |
| 11    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองภัยแล้ง<br>(ฝั่งทิศตะวันตก) จากถนนลาดยางทุ่งระวี หนองขาม - พื้นที่<br>การเกษตรนางดรุณี บริสุทธิ์ หมู่ที่ 6 | 160,000                         | ✓                          |                                |                          |                          | 159,500                      | 500                     |                              |
| 12    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่<br>การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทน์ - สามแยก ม. 11                                                         | 70,000                          | ✓                          |                                |                          |                          | 68,500                       | 1,500                   |                              |
| 13    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเจริญ จาก<br>ถนน(คสล.เดิม) - บ้านนายไสว นาคเสน หมู่ที่ 13                                                      | 43,000                          | ✓                          |                                |                          |                          | 42,700                       | 300                     |                              |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                 |                                |                         |                         | งบประมาณ<br>เบิกจ่ายจริง | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงา<br>นที่<br>ดำเนินงาน |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                         |                                 | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำ<br>เนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนิน<br>การ |                          |                     |                              |
| 14    | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมจากพื้นที่การเกษตรนางราตรี กิ่งจันทล - สามแยก ม. 11                              | 35,000                          | ✓                              |                                |                         |                         | 34,800                   | 200                 |                              |
| 15    | โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายเลียบบคลอง ฝั่งตะวันออก(คลองภัยแล้ง)จากพื้นที่การเกษตร นางหนูพิน พลปลัด -คลองไส้ไก่ ม. 6 | 35,000                          | ✓                              |                                |                         |                         | 34,800                   | 200                 |                              |
| 16    | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) หมู่ที่ 1                                                                 | 359,000                         | ✓                              |                                |                         |                         | 340,000                  | 19,000              |                              |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                 |                                |                         |                         | งบประมาณ<br>เบิกจ่ายจริง | งบประ<br>มาณ<br>คงเหลือ | หน่วย<br>งานที่<br>ดำเนินงาน |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                                                             |                                 | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำ<br>เนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนิน<br>การ |                          |                         |                              |
| 17    | โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13                               | 20,000                          | ✓                              |                                |                         |                         | 19,900                   | 100                     |                              |
| 18    | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอิฐ สีแดง-<br>รพ.สต.สะพุง ม.11           | 199,000                         | ✓                              |                                |                         |                         | 198,000                  | 1,000                   |                              |
| 19    | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายบุญยัง<br>แก้วเมือง - หน้าศพด.วัดบ้านจอก | 58,000                          | ✓                              |                                |                         |                         | 55,000                   | 3,000                   |                              |
| 20    | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล..สายบ้านหนองอะเลา ม. 7 -<br>บ้านจอก ม. 2            | 199,000                         | ✓                              |                                |                         |                         | 195,000                  | 4,000                   |                              |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                                |                     |                         | งบประมา<br>ณเบิกจ่าย<br>จริง | งบประม<br>าณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่<br>ดำเนินงาน |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                            |                                 | ดำเนิน<br>การเสร็จ<br>แล้ว | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนิน<br>การ |                              |                         |                              |
| 21    | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.บ้านนางหนูสิทธิ์ คันศร ม.3                                                         | 29,000                          | ✓                          |                                |                     |                         | 27,500                       | 1,500                   |                              |
| 22    | โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.จากสามแยกบ้านนางไซ จิตร มั่น<br>- บ้านนางทองใบ ชื่นจันทร์ ม. 5                      | 199,000                         | ✓                          |                                |                     |                         | 196,500                      | 2,500                   |                              |
| 23    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไฉน<br>พลปลัด – คลองระวี หมู่ที่ 1                          | 134,500                         | ✓                          |                                |                     |                         | 134,500                      | 500                     |                              |
| 24    | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชู<br>พละขันธุ์ หมู่ที่ 1 - บ้านโพทอง หมู่ที่ 9             | 263,000                         | ✓                          |                                |                     |                         | 262,000                      | 1,000                   |                              |
| 25    | โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง (ด้านทิศตะวันออก)<br>สายเลียบคลองระวี ม.11จากสะพาน-เขตเทศบาลศรีรัตนะ | 69,000                          | ✓                          |                                |                     |                         | 68,000                       | 1,000                   |                              |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                                |                         |                         | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>จริง | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>ที่<br>ดำเนินงาน |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|       |                                                                                                                      |                                 | ดำเนิน<br>การเสร็จ<br>แล้ว | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | ยังไม่<br>ดำ<br>เนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนิน<br>การ |                              |                     |                              |
| 26    | โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากบ้านนาง จุฑารัตน์ สอทอง - พื้นที่การเกษตรนางมาลาศรี มุลกะกุล หมู่ที่ 5      | 33,000                          | ✓                          |                                |                         |                         | 27,055                       | 5,945               |                              |
| 27    | โครงการปรับปรุงถนนดินให้เป็นถนนลูกรัง จากพื้นที่การเกษตร นายประดิษฐ์ รจน์ย - พื้นที่การเกษตรนายนพดล บุญหา หมู่ที่ 13 | 50,000                          | ✓                          |                                |                         |                         | 49,500                       | 500                 |                              |
| 28    | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุก จากบ้านนายใจ คำมา - พื้นที่การเกษตรนายสน สิงห์ทอง หมู่ที่ 11               | 80,000                          | ✓                          |                                |                         |                         | 66,112                       | 13,888              |                              |
| 29    | โครงการจัดซื้อกระจกโค้งอบต.สะพุง ประจำปี 2568                                                                        | 274,400                         | ✓                          |                                |                         |                         | 274,400                      | 0.00                |                              |

## 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

## 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน                 |                             |                            | งบประมา<br>ณเบิกจ่าย | ยอดคง<br>เหลือ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|----------|
|              |                                                                                            |                   | ดำเนิน<br>การ<br>เสร็จ<br>แล้ว | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |                      |                |          |
| ๑            | โครงการส่งเสริมสตรีและพัฒนาสตรีตำบลสะพุง                                                   | 100,000           | ✓                              |                             |                            | 50,000               | 30,000         |          |
| ๒            | โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนในตำบลสะพุง                                               | 30,000            | ✓                              |                             |                            | 29,080               | 920            |          |
| ๓            | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 30,000            | ✓                              |                             |                            | 21,750               | 18,250         |          |
| ๔            | โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง                                                | 25,000            | ✓                              |                             |                            | 25,000               | 0.00           |          |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                    | งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน         |                                     |                            | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                                                                    |                   |                          | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การดำ<br>เนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินกา<br>ร |          |
| ๑        | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า<br>ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน<br>วรขัตติยราชนารี | 40,000            | 38,740                   | ✓                      |                                     |                            |          |
| ๒        | สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน                                                                                                                    | 280,000           | 280,000                  | ✓                      |                                     |                            | 0.00     |
| ๓        | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                                                                                                                                                                       | 100,000           |                          | ✓                      |                                     |                            |          |

1.4 แผนงานการศึกษา

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                               | งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน         |                                 |                            | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
|              |                                                                               |                   |                          | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>การดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |          |
| ๑            | โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้งไฟ)          | 370,000           | 370,000                  | ✓                      |                                 |                            |          |
| ๒            | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทูเรียน ภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ | 80,000            | 80,000                   | ✓                      |                                 |                            |          |
| ๓            | โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทาง พระพุทธศาสนา(ทำบุญขึ้นปีใหม่)        | 30,000            | 30,000                   | ✓                      |                                 |                            |          |
| ๔            | โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568      | 200,000           | 200,000                  | ✓                      |                                 |                            |          |
| ๕            | โครงการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ำ                                       | 10,000            | 10,000                   | ✓                      |                                 |                            |          |

1.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                                         |                            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|---------|----------|
|              |                                                                                |                   | ดำเนินกา<br>รเสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |          |         |          |
| ๖            | โครงการส่งเสริมงานแสดงนิทรรศการวิชาการและการเตรียมสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯลฯ   | 30,000            | ✓                          |                                         |                            | 30,000   | 0.00    |          |
| ๗            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)) | 170,748           | ✓                          |                                         |                            | 170,748  | 0.00    |          |
| ๘            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)          | 43,152            | ✓                          |                                         |                            | 20,416   | 22,736  |          |
| ๙            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)            | 30,225            | ✓                          |                                         |                            | 14,300   | 15,925  |          |
| ๑๐           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)                  | 18,600            | ✓                          |                                         |                            | 8,800    | 9,800   |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                                         |                            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|---------|----------|
|              |                                                                                                                              |                   | ดำเนินกา<br>รเสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |          |         |          |
| 11           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(ค่าอุปกรณ์การเรียน)                                                          | 26,970            | ✓                          |                                         |                            | 12,760   | 14,210  |          |
| 12           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(สนับสนุนอาหารกลางวัน)                                                        | 820,480           | ✓                          |                                         |                            | 786,816  | 33,664  |          |
| 13           | โครงการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อการ<br>ประเมินผล และสร้างสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม<br>Excal , Power point , Photo shop | 10,000            | ✓                          |                                         |                            | 10,000   | 0.00    |          |
| 14           | โครงการอบรมประเมินคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล                                            | 10,000            | ✓                          |                                         |                            | 10,000   | 0.00    |          |

|    |                                                                             |        |   |  |  |        |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--------|------|--|
| 15 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพุง ต.สะพุง อ.ศรีรัตน จ.ศรีสะเกษ | 15,000 | ✓ |  |  | 15,000 | 0.00 |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|--|--------|------|--|

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน             |                                         |                            | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|----------|
|              |                                                                                                                                     |                   | ดำเนินกา<br>รเสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การ<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ |           |         |          |
| 16           | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ศพด.วัดบ้านจอม.2                                                                                     | 199,000           | ✓                          |                                         |                            | 198,000   | 1,000   |          |
| 17           | โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดบ้านทุ่งสว่าง                                                                                           | 163,000           | ✓                          |                                         |                            | 162,000   | 1,000   |          |
| 18           | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน<br>สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน<br>(สพฐ) หรือ สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น | 1,812,800         | ✓                          |                                         |                            | 1,784,200 | 28,600  |          |

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน             |                                     |                            | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
|              |                                                                                         |                   |                          | ดำเนินกา<br>รเสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การดำ<br>เนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินกา<br>ร |          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไกลยาเสพติด ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัดฯ) | 15,000            |                          | ✓                          |                                     |                            |          |
| ๒            | โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป (สำนัก<br>ปลัดฯ)                       | 30,000            |                          | ✓                          |                                     |                            |          |
| ๓            | โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสะพุง                                             | 25,000            |                          | ✓                          |                                     |                            |          |
|              |                                                                                         |                   |                          |                            |                                     |                            |          |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | งบประมาณ<br>ณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>จริง | ผลการดำเนินงาน             |                                 |                        | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|
|              |                                                                                        |                        |                              | ดำเนินกา<br>รเสร็จ<br>แล้ว | อยู่ระหว่าง<br>การดำ<br>เนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัดฯ) | 15,000                 |                              | ✓                          |                                 |                        |          |
| ๒            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล<br>(จุดบริการประชาชน)                  | 20,000                 |                              | ✓                          |                                 |                        |          |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน             |                                     |                        | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
|              |                                                                                         |                   |                          | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การดำ<br>เนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |          |
| ๑            | โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่วงไกลยาเสพติด ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. 2568 (สำนักปลัดฯ) | 15,000            |                          | ✓                          |                                     |                        |          |

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>จริง | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน             |                                     |                        | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
|              |                                                                                                                          |                   |                              |                     | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การดำ<br>เนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |          |
| 1            | โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง                                   | 322,700           | 322,700                      | 300                 | ✓                          |                                     |                        |          |
| 2            | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรี<br>รัตนะ | 40,000            | 40,000                       | 0.00                | ✓                          |                                     |                        |          |
| 3            | อุดหนุนโครงการจัดงานเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์ ประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญของทางราชการ                 | 40,000            | 40,000                       | 0.00                | ✓                          |                                     |                        |          |
| 4            | อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                               | 50,000            | 50,000                       | 0.00                | ✓                          |                                     |                        |          |

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย<br>จริง | งบประมาณ<br>คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน             |                                     |                        | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
|              |                                                                                                                            |                   |                              |                     | ดำเนินการ<br>เสร็จ<br>แล้ว | อยู่<br>ระหว่าง<br>การดำ<br>เนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |          |
| 5            | อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน<br>เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ                    | 5,000             | 5,000                        | 0.00                | ✓                          |                                     |                        |          |
| 6            | อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน<br>เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ                    | 10,000            | 400                          | 9,600               | ✓                          |                                     |                        |          |
| 7            | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด) | 70,000            | 60,910                       | 9,090               | ✓                          |                                     |                        |          |

