

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
รายงานผลการดำเนินงาน
ปี พ.ศ.2565

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก ถนน คสล.เดิม) สายข้างวัด บ้านจอก – หองแคน บ้านทุ่งระวี หมู่ที่ 12	150,000	/				149,500	500	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก (ถนน คสล.เดิม) ถึงพื้นที่ การเกษตรนายลี โสตา บ้านจอก หมู่ที่ 2	149,000	/				148,500	500	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย (ถนน คสล.เดิม) – วัดบ้าน ปละ หมู่ที่ 4	152,000	/				151,500	500	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางแสง นางวงศ์ – บ้านนายสมัย ปรนปรีอ บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10	149,000	/				148,500	500	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางหัด สิงห์ทอง – บ้านนายสวัสดิ์ ไม่หวัน บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8	100,000	/				99,700	300	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางแหลม ใจเรือง – คลองภัยแล้ง บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6	103,000.00				/	-	-	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายพรชัย คำมะรัตน์ – บ้านนางอุไร นิสัย บ้านจีเนียว หมู่ที่ 8	149,000.00	/				148,500.00	500	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากพื้นที่การเกษตรนาย ประมวล จันทร์ณัฏ์ ถึงถนนลาดยางศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์(221) หมู่ที่ 3	149,000.00	/				148,500.00	500	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดบ้านไผ่งาม – คู่มแสด หมู่ที่ 10	219,000.00	/				218,500.00	500	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายเลียบบคลองภัยแล้ง(ฝั่งตะวันออก) จาก พื้นที่การเกษตรนางหนูพิน พลปลัด – คลองใส่ไถบ้านหนองขาม หมู่ที่ 6	39,000.00				/	-	-	
11	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะ พุง	173,000.00	/				172,500.00	500	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
12	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	138,000.00	/				137,500.00	500	
13	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัปกสล.เดิม) จากบ้านนายสุภี ดวงใจ ถึง บ้านนายนิยม หอมจันทร์ บ้านจะกอง หมู่ที่ 11	200,000.00		/			-	-	
14	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัปกสล.เดิม) สายจากบ้านนางพาน คำดิน – บ้านนายลา สีสัว บ้านจะกอง หมู่ที่ 11	152,000.00	/				151,500.00	500	
15	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัปกสล.เดิม) สายจากบ้านนายวงเดือน สีสัว – บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13	149,000.00	/				148,500.00	500	
16	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัปกสล.เดิม) สายจากศาลาประชาคม – บ้านนายเดช แก้วคะตา บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9	91,000.00	/				90,800.00	200	
17	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัปกสล.เดิม) สายจากสามแยกบ้านนางไข จิตมัน – บ้านนางทองใบ ชื่นจันทร์ บ้านอานวย หมู่ที่ 5	152,000.00	/				151,500.00	500	
18	โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทาง AC สายจากถนนลาดยางสายศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ (221) ถึงบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13	499,000.00	/				498,500.00	500	
19	โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทาง AC สายจากบ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 - บ้านจะกอง หมู่ที่ 11	499,000.00	/				498,500.00	500	
20	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองอะเลา หมู่ที่ 7 – บ้านจอก หมู่ที่ 2	149,000.00	/				148,500.00	500	
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางสายศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ (221)	152,000.00	/				151,500.00	500	

	ถึงเขตเชื่อมต่อตำบลพรหมสวัสดิ์								
22	โครงการลงหินคลุกถนนสายจากบ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 ถึงถนนลาดยางสายศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ (221)	150,000.00	/				149,500.00	500	
23	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัคชล.เดิม) จากบ้านนายสุภี ดวงใจ ถึง บ้านนายนิยม หอมจันทร์ หมู่ที่ 11	200,000.00					197,000.00	3,000.00	
24	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านนางแหลว คำหอม - บ้านนายจันทร์ ระหงษ์ ม. 9	311,000.00					310,000.00	1,000.00	
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากพื้นที่การเกษตรนายสุภี ศรีสะอาด หมู่ที่ 11 - เขตเทศบาลตำบลศรีรัตนะ	220,000.00 -194,000.00					414,000.00	-	
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากจากบล็อกรคอนเวร์ส(คุ้มแสงตง) บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 - พื้นที่การเกษตร นายสุรชาติ ศรีโคตร	300,000.00 -267,000.00					567,000.00	-	
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายบล็อกรคอนเวร์ส บ้านอานวย หมู่ที่ 5 - เขตตำบลศรีแก้ว	264,000.00 -235,000.00					499,000.00	-	
28	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	50,000.00					-	-	

1.2 งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
21	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13	2,500,000	/				1,554,000	946,000	
22	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านทุ่งสว่าง หมู่ ที่ 3 ถึง บ้านปละเจริญ หมู่ที่ 4	3,311,000	/				1,830,000	1,197,000	
23	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ม. 8	1,922,125	/				1,922,125		
24	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.166-12 จากสาย บ้านโพนทอง ถึงสาย บ้านอานวย บ้าน โพนทอง หมู่ที่ 9 ตำบล สะพุง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ	1,970,000	/				1,970,000		

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลด ปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	21,350	/				21,350	-	
2	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000	/				29,470.00	530.00	
3	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000	/				89,700	10,300	

1.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
1	โครงการป้องกัน/การฝึกอบรม กรณีเด็กจมน้ำ	5,000	/				3,400	1,600	กองการศึกษา
2	โครงการป้องกัน/การฝึกอบรม กรณีเด็กในรถยนต์	5,000	/				4,400	600	กองการศึกษา
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	857,350	/				785,301	72,049	กองการศึกษา

1.5แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณี บุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5,000					3,400	1,600	กอง การศึกษา
2	โครงการเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียน ภูเขาไฟและของดีศรีรัตนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	5,000	/				4,400	600	กอง การศึกษา
3	อุดหนุนการจัดงานเทศกาลข้าวโพด หวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	857,350	/				785,301	72,049	กอง การศึกษา

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15,000	/				3,400	1,600	กอง การศึกษา
2	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัวตำบลสะพุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	20,000	/				4,400	600	กอง การศึกษา
3	โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	40,000	/				785,301	72,049	กอง การศึกษา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและ เยาวชนตำบลสะพุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	15,000	/				3,400	1,600	กอง การศึกษา
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	35,000	/				4,400	600	กอง การศึกษา
3	สำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน	280,000	/				785,301	72,049	กอง การศึกษา

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล(จุดบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ปี2565	20,000	/				3,400	1,600	กอง การศึกษา

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	-	-	-				-	-	-

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)	20,000	/				-	-	สนง.ปลัด ฯ

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณี บุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	5,000	/				3,400	1,600	
2	โครงการเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียน ภูเขาไฟและของดีศรีรัตนฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	5,000	/				4,400	600	
3	อุดหนุนการจัดงานเทศกาลข้าวโพด หวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	857,350	/				785,301	72,049	

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	500,000	/				420,909.50	7,740.50	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง	150,000	/				1,600	12,170	สำนักปลัด

งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,343,200.00	/				5,442,600.00	900,600.00	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุป่วยเอดส์	67,000.00	/				60,607.80	0	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,241,600.00	/				1,747,400.00	494,200.00	สำนักปลัด
4	สำรองจ่าย	308,954.00	/				137,500.00	171,454.00	สำนักปลัด
5	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	76,000.00	/				76,000.00	0.00	สำนักปลัด
6	เงินสมทบประกันสังคม	159,600.00	/				98,348.00	45,457.00	สำนักปลัด
7	6.เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	345,936.00	/				341,445.80	4,490.20	สำนักปลัด
8	7.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	67,000.00	/				60,607.80	6,392.20	สำนักปลัด

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลโคกจาน ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรลุในแผนดำเนินงาน จำนวน 50 โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินการ (รอบ 12 เดือน) จำนวน 50 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 0

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 0

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 50 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100

ข.ปัญหา – อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม

ความก้าวหน้าของ

การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

2. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน

3. กำชับและติดตามให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการให้เป็นไประยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน หากไม่

สามารถ

ดำเนินการได้ทันให้แจ้งผู้บังคับบัญชา

