

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	ก่อสร้าง คสล. จาก หลังรพ.สต.สะพุง - เขตเทศบาลศรีรัตนะ	287,000	กว้าง 3 ม.ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	287,000	-	1,000	กองช่าง	เริ่ม 16/03/2566 สิ้นสุด 30/4/2566
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายจำเริญ กิ่งหวยหา - บ้านนายทอง อินทร์ ราชภักดี ม. 14	198,000	กว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. จำนวน 1 เส้น	195,500		2,500	กองช่าง	เริ่ม 22/05/2566 สิ้นสุด 6/7/2566
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสมศวรร สีทา - ศาลปู่ตา บ้านปละ ม. 4	198,000	กว้าง 4 ม.ยาว 128 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. จำนวน 1 เส้น	194,000		4,000	กองช่าง	เริ่ม 13/06/2566 สิ้นสุด 28/7/2566
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน นายสมสะอาด ศรีสำโรง - บ้านนาย บรรจง บุญรักษา ม. 6	198,000	กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 หรือไม่น้อยกว่า 300 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง จำนวน 1 เส้น	189,131		8,800	กองช่าง	เริ่ม 27/06/2566 สิ้นสุด 11/8/2566
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านอานวย ม. 5 - เขต รอยต่อ ต. ศรีแก้ว	279,000	กว้าง 5 ม. ยาว 86 ม. หนา 0.15 หรือไม่น้อย กว่า 170 ตรม. ไม่มีไหล่ทาง จำนวน 1 เส้น	274,000		-	กองช่าง	เริ่ม 17/06/2566 สิ้นสุด 13/8/2566
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก พื้นที่การเกษตรนาย ทองใส เดช แพง - หนองแต้ ม. 3	198,000	กว้าง 5 ม. ยาว 265 ม. หนา 0.15 หรือไม่ น้อยกว่า 120 ตรม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. จำนวน 1 เส้น	193,000		-	กองช่าง	เริ่ม 27/06/2566 สิ้นสุด 11/8/2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดไผ่ งาม - คุ่มแสดง ม. 10	273,000	กว้าง 5 ม.ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. จำนวน 1 เส้น	268,000	0	5,000	0	กองช่าง	เริ่ม 24/05/2566 สิ้นสุด 8/7/2566
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก พื้นที่การเกษตร นายสุกรี ศรี สะอาด ม. 11 - สามแยกไปบ้าน อานวย ม. 5	195,000	กว้าง 3 ม.ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. จำนวน 1 เส้น	192,000	0	3,000	0	กองช่าง	เริ่ม 06/06/2566 สิ้นสุด 21/7/2566
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริ เวณหน้าบ้าน นางไอ่ สิมมณี ม. 3	0	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว 1.80x1.00 .ม. จำนวน 7 ท่อน 1.ประชาชน 2.จำนวน 1 สาย	19,900	20,000	0	100	กองช่าง	เริ่ม 25/09/2566 สิ้นสุด 25/10/2566
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริ เวณหน้าบ้าน นายเฉลิมพล หลอม ทอง ม. 14	0	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ม.×1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน จำนวน 1 เส้น	19,900	20,000	0	100	กองช่าง	เริ่ม 25/09/2566 สิ้นสุด 25/10/2566
11	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายไฉน พลปลัด - คลองระวี ม. 1	200,000	กว้าง 4 ม.ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า จำนวน 1 เส้น	197,000	0	3,000	0	กองช่าง	เริ่ม 30/05/2566 สิ้นสุด 14/7/2566
12	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายสำเริง คำหอม - บ้าน นายจันทร์ ระหงษ์ ม.9	199,000	กว้าง 3 ม.ยาว 76 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า จำนวน 1 เส้น	197,000	0	3,000	0	กองช่าง	เริ่ม 16/03/2566 สิ้นสุด 3/4/2566
13	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สาย บ้านหนองอะเลา ม. 7 - บ้านจอก ม. 2	200,000	กว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. จำนวน 1 เส้น	195,000	0	0	5,000	กองช่าง	เริ่ม 24/08/2566 สิ้นสุด 8/10/2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็น ถนนหินคลุกสาย จากบ้านนายบุญ ทอง ศรีโวหะ - คลองส่งน้ำอีสาน เขียว ม. 8	64,000.00	กว้าง 4 ม.ยาว 650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 1 เส้น	57,800.00	6,200.00	0.00	กองช่าง	เริ่ม 26/06/2566 สิ้นสุด 26/7/2566
15	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็น ถนนหินคลุก จากศาลาประชาคม - พื้นที่การเกษตร นายแสง กิ่งจันท ม. 13	95,000.00	กว้าง 4 ม.ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 1 เส้น	85,000.00	10,000.00	0.00	กองช่าง	เริ่ม 22/05/2566 สิ้นสุด 21/06/2566
16	โครงการลงหินคลุกถนนสายเลียบ คลองส่งน้ำระวี จากสะพาน - พื้นที่ การเกษตรนางนา กันหา ม. 11	210,000	กว้าง 2.50 ม.ยาว 900 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จำนวน 1 เส้น	187,500.00	22,500	0.00	กองช่าง	เริ่ม 26/06/2566 สิ้นสุด 26/7/2566
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากพื้นที่การเกษตรนายสายัมภ์ อร่ามเรือง บ้านศรีสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 - เขตตำบลพรหมสวัสดิ์	299,000	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	299,000	297,000	2,000	กองช่าง	เริ่ม 26/10/2565 สิ้นสุด 10/12/2565
17	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากสามแยกบ้านนายวิชัย มาตร ยารักษ์ - บ้านนางประสิทธิ์ จันทศรี หมู่ ที่ 7	300,000	ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร ลูกรังไหลทางข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 1 เส้น	300,000	299,000	1,000	กองช่าง	เริ่ม 04/11/2565 สิ้นสุด 19/12/2565

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
18	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัถถนน คสล. เดิม) จากบ้านนายสุภี ดวงใจ – บ้านนายนิยม หอมจันทร์ หมู่ที่ 11	21,000	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	21,000	20,800	200	เริ่ม 6/12/2565 สิ้นสุด 5/1/2566
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากพื้นที่การเกษตรนายแสวง เรือนชัย บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 – เขตตำบลพรหมสวัสดิ์	299,000	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 154.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	299,000	298,000	1,000	เริ่ม 13/03/2566 สิ้นสุด 27/4/2566
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสะอาด ศรีสำโรง – บ้านนายบรรจง บุญรักษา หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	286,000	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	286,000	285,000	1,000	เริ่ม 27/06/2566 สิ้นสุด 11/8/2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศูนย์พัฒนาสตรี หมู่ที่ 4 – บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 3	150,000	ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	150,000	149,500	500	เริ่ม 4/01/2566 สิ้นสุด 18/2/2566
22	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทห์ถนน คสล. เดิม) จากบ้านนางพาน ดาดิน – บ้านนายลา สี สิว หมู่ที่ 11	54,500	ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	54,500	53,700	800	เริ่ม 06/12/2565 สิ้นสุด 5/1/2566
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10 – เขต รอยต่อตำบลสระเขาวัว	199,000	ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 เส้น	199,000	198,500	500	เริ่ม 6/12/2565 สิ้นสุด 5/1/2566

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ(บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางหลวง ท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๑๙ สายจากบ้านทุ่ง สว่าง หมู่ที่ ๓-ทางหลวง ๒๒๑	2,285,000	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๐ ตารางเมตร องค์การ บริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเก ษะ จำนวน 1 เส้น	2,285,000	0.00	กองช่าง	เริ่ม09/01/2566 สิ้นสุด 9/14/2566
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากรพ.สต.สะพุง-พื้นที่การเกษตรนาบุตร บุตร เลิศ	499,000	กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๔ ตารางเมตร จำนวน 1 เส้น	499,000	0.00	กองช่าง	เริ่ม21/06/2566 สิ้นสุด 5/8/2566
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย เลียบบคลองห้วยระวีจากบ้านสะพุง-บ้านจะกอง หมู่ที่ ๑๑ ช่วงที่ ๑	494,000	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตาราง เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๘.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า ๗๖๘.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เส้น	494,000	0.00	กองช่าง	เริ่ม26/01/2566 สิ้นสุด12/03/2566
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ. ๑๖๖-๒๒ สายจาก บ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๑๐-คุ้มบ้านน้อย ตำบลสะ พุง	1,740,000	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๐ ตารางเมตร ลูกรีง ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เส้น	1,740,000	0.00	กองช่าง	เริ่ม18/04/2566 สิ้นสุด17/7/2566
28	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ศก.ถ.๑๖๖-๐๓ สาย บ้านหนองอะเลา หมู่ที่ ๗-บ้านจะกอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสะพุง	2,065,000	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๙ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ซ่อมสร้างผิวทางไม่น้อยกว่า ๗,๗๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 เส้น	2,065,000	0.00	กองช่าง	เริ่ม08/03/2566 สิ้นสุด6/6/2666

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- 1.ไม่มี
- 2.ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- 1.ไม่มี
- 2.ไม่มี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมา ณคงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
29	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชัตติยราชานารี	30,000	ประชาชนตระหนักถึงหน้าที่ ของตนในการมีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือสังคม หมา 616 ตัว แมว 248 ตัว จำนวน 864 ตัว	29,470	530	สำนักปลัดฯ	เริ่ม24/08/2566 สิ้นสุด29/8/2566
30	โครงการอบรมสาธิตการจัดทำถังขยะเปียก/คัด แยกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน เพื่อลดโลดร้อน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	30,000	เพื่อขับเคลื่อนการลด ปริมาณและคัดแยกขยะ อินทรีย์หรือขยะเปียกใน ครัวเรือน 2 ประชาชนมี ความตระหนักและเห็นถึง ความสำคัญของการคัดแยก ขยะตั้งแต่ต้นทาง 3 ปริมาณ ขยะอินทรีย์ที่เข้าสู่แหล่ง กำจัดมีปริมาณลดลง 4 ประชาชนที่ดำเนินการ สามารถใช้พื้นที่จัดทำถัง ขยะเปียกปลูกพืชผักสวน ครัวเพื่อลดรายจ่ายหรือเพิ่ม รายได้ในครัวเรือนได้ 5 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อถล.) อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการจัดทำถังขยะ อินทรีย์หรือถังขยะเปียกใน	9,450.00	0	สำนักปลัดฯ	เริ่ม23/03/2566 สิ้นสุด30/3/2566

			ครัวเรือนตนเอง 6 เป็น แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ อินทรีย์หรือขยะเปียกของ หมู่บ้าน/ชุมชนและพื้นที่ ใกล้เคียงได้ จำนวน 90 ราย				
31	อุณหุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	280,000	๑.แกนนำด้านสุขภาพมี ความรู้เกี่ยวกับการปฐม พยาบาลเบื้องต้นได้อย่าง ถูกต้อง ๒.แกนนำด้านสุขภาพ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้อง ๓.แกนนำด้านสุขภาพเป็นที่ พึ่งพิงด้านสาธารณสุขของ เพื่อนร่วมหมู่บ้าน	280,000	0	สำนักปลัดฯ	เริ่ม 1 / ส.ค. 2565 สิ้นสุด 1 ก.ย. 2565
31	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ (อบต.สะพุง)	40,000	-ผู้สูงอายุได้รับความพัฒนา คุณภาพที่ดีขึ้น -มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง -สร้างสรรค์ สังคมและชุมชน -ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ คุณค่าและภูมิปัญญาให้เป็น ที่ประจักษ์แก่สังคม จำนวน 853 ราย	20,000.00	0.00	สำนักปลัดฯ	เริ่ม ม.ค./2565 สิ้นสุด ก.ย. /2565
33	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน ครอบครัวตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	20,000	จำนวน 853 ราย	20,000	20,000	สำนักปลัดฯ	เริ่ม ส.ค. 2565 สิ้นสุด ก.ย. 2565

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
34	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล (จุดบริการประชาชน)	20,000	1. ลดการเกิดอุบัติเหตุ จากรบนถนนสายหลัก ใน พื้นที่ได้ 2. ประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมาย และ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 3. ประชาชนได้รับความ สะดวกในการใช้เส้นทาง จราจร	15,000	0	สำนักปลัดฯ	เริ่ม10/04/2566 สิ้นสุด18/4/2566
35	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้ง ไฟ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	200,000	มีความสำคัญของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี จริยธรรม และวัฒนธรรมใน การดำรงชีวิตสามารถอยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ความสุข และกระบวนกร เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตสำนึกที่ ถูกต้อง การปกครองระบบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข	262,130.00	370.00	กองศึกษา	เริ่มวันที่25/04/2566 สิ้นสุด5/5/2566

			<p>รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพ กฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>บูรณาการ ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น</p>				
36	<p>โครงการแข่งขันกีฬาสะพานสัมพันธ์ ร่วมกันต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p>	150,000	<p>ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ และสร้างความสามัคคีของประชาชนในตำบลตะตอบ โดยมีกีฬาทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล</p>	150,000	0	กองศึกษา	<p>เริ่ม 28/03/2566 สิ้นสุด 4/4/2566</p>

37	โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปีงบประมาณ	250,000	<p>1) ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรสายสนับสนุน วิชาการทั้งหมด 51 ราย</p> <p>2) ด้านความพึงพอใจ ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ที่สุด มีความพึงพอใจร้อยละ 93.8</p> <p>3) ด้านการนำไปใช้ ประโยชน์ พบว่าผู้เข้าร่วมการอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่ามีการนำความรู้ไปใช้มากที่สุดร้อยละ 100 โดยแบ่งประเภทของการพัฒนาตัวเองเป็นการไปศึกษาดูงานร้อยละ 100 ทางผู้ดำเนินโครงการสรุปได้ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ 3. สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ 	300,000	0	กองศึกษา	เริ่ม 25/07/2566 สิ้นสุด27/7/2566
38	โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่)	30,000	<p>๑. พุทธศาสนิกชนประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลเป็นสิริมงคล</p> <p>๒. สืบทอดอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป</p> <p>๓. เกิดความรัก ความ</p>	30,000	0	กองศึกษา	เริ่ม 23/12/2566 สิ้นสุด29/12/2566