



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)



งานนโยบายและแผน
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
โทร ๐-๔๕๖๗-๗๒๐๐

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์๑ การพัฒนาคนและสังคม

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประ มาณ เบิกจ่า ยจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมาย เหตุ |
|--------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินก าร | |
| ๑ | ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางสายศรีสะเกษ ถึง กันทรลักษณ์ (๒๒๑) ถึงเขตเชื่อมต่อดำบลพรมสวัสดิ์ | ๑๕๑,๕๐๐ | ๕๐๐ | ✓ | | | |
| ๒ | ขุดคลองรุ่งระวี ถึงเขต ตำบลสระยาว (ช่วงระหว่างบ้านสะพุง หมู่ที่ ๑ ถึงบ้านปละ หมู่ที่ ๔) | ๗๙,๐๐๐ | ๓๐๐ | ✓ | | | |
| ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสายทาง ศก.ถ.๑๖๖-๑๖ จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง ม. ๑ | ๑,๕๕๔,๐๐๐ | ๕๐๐ | ✓ | | | |
| ๔ | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก (เทพัถถนน คสล.เดิม) สายจากบ้านนายวงเดือน สีิ้ว ถึงบ้านนาเจริญ ม.๑๓ | ๑๔๘,๕๐๐ | ๕๐๐ | ✓ | | | |
| ๕ | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพัถถนน คสล.เดิม)สายจากสามแยกบ้านนางไข จิตมัน ถึง นางทองใบ ชื่นจันทร์ ม. 5 | 151,500 | 500 | ✓ | | | |

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๖ | ปรับปรุงถนนลูกรังให้เป็นถนนหินคลุกสายจากถนนลาดยางสายศรีสะเกษ ถึง กันทรลักษณ์ (221) ถึงเขตเชื่อมต่อตำบลพรหมสวัสดิ์ | 151,500 | 500 | ✓ | | | |
| ๗ | ขุดคลองรุ่งระวี ถึงเขต ตำบลสระยาว (ช่วงระหว่างบ้านสะพุง หมู่ที่ 1 ถึงบ้านปละ หมู่ที่ 4) | 79,000 | 300 | ✓ | | | |
| ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสายทาง ศก.ถ.166-16 จากสายบ้านสะพุง ถึงสาย บ้านนาเจริญ บ้านสะพุง ม. 1 | 1,554,000 | 500 | ✓ | | | |
| ๙ | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพถนมน คสล.เดิม) สายจากบ้านนาหวงเดือน สี สิว ถึงบ้านนาเจริญ ม.13 | 148,500 | 500 | ✓ | | | |
| ๑๐ | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพถนมน คสล.เดิม)สายจากสามแยกบ้าน นางไข จิตมั่น ถึง นางทองใบ ขึ้นจันทร์ ม. 5 | 151,500 | 500 | ✓ | | | |

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | |
| ๑๑ | ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง | 173,000 | 172,500 | ✓ | | | |
| ๑๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสาย ศก.166-17 จากสายบ้านทุ่งสว่าง ถึง บ้านปละ ม.4 | 1,830,000 | 182,9500 | ✓ | | | |
| ๑๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย(ถนน คสล. เดิม) ถึง วัดบ้านปละ ม.4 | 151,500 | 151,000 | ✓ | | | |
| ๑๔ | ปรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองอะเลา ม.7 ถึงบ้านจอก ม.2 | 148,500 | 148,000 | ✓ | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---|--|--|--|
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากพื้นที่การเกษตรนายประมวล จันทกรณ์ ถึงถนนลาดยางศรีสะเกษ ถึง กันทรลักษณ์(221) | 149,000 | 148,500 | ✓ | | | |
| ๑๖ | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายพรชัย คำมะรัตน์ ถึง บ้านนางอุไร สัย ม. 8 | 148,500 | 148,000 | ✓ | | | |

ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคนและสังคม

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมา ณเบิกจ่าย จริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร | |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เทพับ คสล.เดิม) สายจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายเดช แก้วคะตา ม.9 | 90,800 | 500 | ✓ | | | |
| ๑๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จาก ถนน คสล.เดิม) สายข้างวัดบ้านจอก ถึง หนองแคน บ้านทุ่งระวี ม.12 | 149,500 | 500 | ✓ | | | |
| ๒๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก (ถนน คสล.เดิม)ถึงพื้นที่การเกษตรนายลี โสตา บ้านจอก ม.2 | 148,500 | 500 | ✓ | | | |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางแสง นางวงศ์ ถึง บ้านนายสมัย ปรนปรีอ บ้านไผ่งาม ม.10 | 149,000 | 500 | ✓ | | | |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านไผ่งาม ถึง เขตรอยต่อตำบลสระเยาว์(บ้านหนองบัวทอง) | 498,000 | 500 | ✓ | | | |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชนตำบลสะพุง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 | 15,000 | 15,000 | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 35,000 | 35,000 | ✓ | | | |
| ๓ | สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน | 280,000 | 280,000 | ✓ | | | |

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.3 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ | 21,350 | 21,350 | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า | 30,000 | 30,000 | ✓ | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------|-----|---|--|--|--|
| | ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | | | | | | |
| ๓ | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 100,000 | 500 | ✓ | | | |

1.4 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ เสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการป้องกัน/การฝึกอบรม กรณีเด็กจมน้ำ | 5,000 | 5,000 | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการป้องกัน/การฝึกอบรม กรณีเด็กในรถยนต์ | 5,000 | 5,000 | ✓ | | | |
| ๓ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 857,350 | 857,350 | ✓ | | | |

.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ เสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีบุญบั้งไฟ) | 320,000 | 320,000 | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทูเรียนภูเขาไฟ และของดี ศรีวิทันะ | 80,000 | 80,000 | ✓ | | | |
| ๓ | โครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมทางพุทธศาสนา (ประเพณีหล่อเทียนวันเข้าพรรษา) | 70,000 | 70,000 | ✓ | | | |

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ เสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดฯ) | 15,000 | 15,000 | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป (สำนักปลัด ฯ) | 30,000 | 30,000 | ✓ | | | |

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ เสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ท่างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดฯ) | 15,000 | 15,000 | ✓ | | | |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ ห้างไกลยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดฯ) | 15,000 | 15,000 | ✓ | | | |

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินกา รเสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินกา ร | |
| ๑ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 500,000 | 500,000 | ✓ | | | |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง | 150,000 | 150,000 | ✓ | | | |

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | งบประมาณ เบิกจ่ายจริง | ผลการดำเนินงาน | | | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------|
| | | | | ดำเนิน การ เสร็จ แล้ว | อยู่ ระหว่าง การดำ เนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | |
| ๑ | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 159,600.00 | 159,600.00 | ✓ | | | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 6,589,200.00 | 6,589,200.00 | ✓ | | | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 33,000.00 | 33,000.00 | ✓ | | | |
| ๔ | เงินสำรองจ่าย | 308,954.00 | 308,954.00 | ✓ | | | |
| ๕ | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 76,000.00 | 76,000.00 | ✓ | | | |
| ๖ | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 345,936.00 | 345,936.00 | ✓ | | | |
| ๗ | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | 67,000.00 | 67,000.00 | ✓ | | | |
| ๘ | เบี้ยยังชีพความพิการ | 2,253,600.00 | 2,253,600.00 | ✓ | | | |

สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
การดำเนินงานตามองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สรุปดังนี้

| | | | |
|-------------------------------------|-------|----|---------|
| โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน | จำนวน | ๕๒ | โครงการ |
| รายงานสถานการณ์ด้านการ (รอบ ๖ เดือน | จำนวน | ๕๒ | โครงการ |
| คิดร้อยละ ๑๐๐ | | | |
| ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน | ๓๐ | โครงการ |
| คิดร้อยละ | ๖๒.๓ | | |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน | ๑๒ | โครงการ |
| คิดร้อยละ | ๑๖.๒๑ | | |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน | ๑๒ | โครงการ |
| คิดร้อยละ | ๖.๒๑ | | |

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓๐ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และการพัฒนาด้านอื่น และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนดำเนิน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๘๘.๘๘ ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กองรายงานดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมประจำปี อย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

๒. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน